

Zadanie	Pracownik odpowiedzialny	Planowana wartość inwestycji WPF (zł)	Budżet 2018	Wartość z umowy na roboty (zł)	Terminy WPF	stan na dzień 21.02.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół		5 069 422,44	4 392 589,00	4 892 589,00	2017-2018	Zrobiona kanalizacja od Jęczydołu do os. Kwiatowego, demontaż 10 lamp, które zostaną wykorzystane na terenie gminy
Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473	A. Kawczyński	WPF: 348000,00 zł Umowa z Nadleśnictwem: 744.015,00 zł (Nadleśnictwo 60,7%, Gmina 39,3%)	348 000,00		2017-2018	Czekamy na decyzję ZRID, p. Bartek weźmie udział w komisji przetargowej, Geodeta wyznaczył drzewa do wycinki, czekamy na informację czy drzewa zostały wycięte i kiedy Nadleśnictwo ogłasza przetarg
Budowa peronów autobusowych wraz z chodnikiem w Morzyczynie	A. Kawczyński	130 000,00	210 000,00	240 605,00	2017 - 2018	Podpisanie umowy z Wykonawcą do 02.03.2018 r. Firma LJ DRAGON, kwota: 240.605,00 zł brutto Termin wykonania 29.06.2018r.
Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie	A. Kawczyński	1 157 100,00	715 444,03		2017-2018	Do 26.02 mamy otrzymać dokumentację. Szykujemy SIWZ i ogłaszamy przetarg
ZRID dla dz. 1/11; 1/14 ob. Zieleniewo (p. Kozanecki)	A. Kawczyński	12 500,00			2017-2018	Dokumentacja złożona, czekamy na decyzję ZRID
ZRID dla dz. 711/3, 711/1, 711/2, 710/1, 710/2 obr. Cisewo, 27/2, 9/2 obr. Wielichówko	A. Kawczyński	13 093,50			2017-2018	Dokumentacja złożona, czekamy na decyzję ZRID
ZRID dla dz 851/3 Niedźwiedź	A. Kawczyński	13 093,50			2017-2018	Dokumentacja złożona, czekamy na decyzję ZRID
Przebudowa ul. Chrobrego bocznej w Kobylance	A. Kawczyński	74 000,00	74 000,00	105 000,00	2017 -2018	Wiosna wchodzimy z pracami. Termin wykonania do 31 maja 2018 r.
Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci	A. Ziębińska - Nowak	1 515 200,00			2017-2021	zrezygnowano na 2018, kończymy tylko projektowanie bez lapidarium, aneks do umowy na projektowanie podpisany, czekamy na konserwatora i georadar
Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	A. Ziębińska - Nowak	2 920 300,00	600 000,00		2017-2019	jest prawo do dysponowania od ANR, aneks do umowy podpisany, dokumentacja powinna być do końca marca
lokal socjalny Reptowo dz. 221/4, 1 rodzina (Szyndlarewicz),	A. Ziębińska - Nowak	250 000,00	250 000,00		2017-2018	czekamy na warunki zabudowy, warunki na włączenie do sieci wodociągowej PKP powinno być na dniach, prowadzimy rozmowy w sprawie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością.

Zadanie	Pracownik odpowiedzialny	Planowana wartość inwestycji WPF (zł)	Budżet 2018	Wartość z umowy na roboty (zł)	Terminy WPF	stan na dzień 21.02.2018r.
1	2	3	4	5	6	7
Budowa punktów oświetlenia ulicznego	A. Mikuła A. Ziębińska-Nowak	2 000 000,00			2018 -2028	1) Umowa z wolnej ręki na konserwację i dowieszenie lamp 2) Przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj, 3) Umowa na wybudowania w zamian za przekazana infrastrukturę (alternatywnie można złączyć pkt 2 i 3 i nasz majątek potraktować jako wkład własny do inwestycji) 4) PHU przygotowany, czekamy na zakres inwestycji uzgodniony przez radnych.